

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

Enero-Marzo

FECHA DE CORTE: 09 de abril del 2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: **Universidad Autónoma de Baja California Sur**Entidad federativa: **Baja California Sur**

Clave Inst 911: 03MSU0064X

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: **Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez**
Cargo: **Directora de Planeación y Programación Universitaria**
Teléfono: **612 123 88 00 Ext 1400**
Correo electrónico: **agamez@uabcs.mx**Nombre: **Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez**
Cargo: **Secretario Técnico de Proyectos y Obras de Infraestructura**
Teléfono: **612 123 88 00 Ext 1403**
Correo electrónico: **lavila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx****DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO****OBRA CONCLUIDA**



Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)?	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz	X					\$ 15,260,591.00	\$ 15,260,591.00	\$ -	Área de ascenso/descenso	1	600			100	GLOBAL DEL PROYECTO		La meta se encuentra concluida en su totalidad; se espera en breve el cierre administrativo por parte del ISIFE	X	X	Gobernador del Estado Mtro. Carlos Mendizola Davis			
			Encaminamientos	3	5,265.2																			
			Caseta de Vigilancia y sanitarios/cisterna de agua potable de 5,000 lts	1	31.19																			
			pavimentación	1	1512.00																			
			TOTAL	6	2143.19																			
2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz	X				\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	Área de ascenso/descenso	1	45.60			100	07/01/21	31/03/21	La meta se encuentra concluida en su totalidad; se espera en breve el cierre administrativo por parte del ISIFE	X						
			Bloque sanitarios	1	38.94																			
			Áreas comunes	3	907.40																			
			Cisterna de 10,000 lts	1	9.00																			
			Cerco Perimetral	1	316.68																			
			Mantenimiento a Tanques de procesos	3	60.71																			
			Lámparas solares	6																				
			TOTAL	16	1378.33																			
						\$18,760,591.00	\$18,760,591.00	\$0.00																

Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez

Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>PRIORIDAD</p> <p>1</p>	<p>Nombre de la obra: Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz</p>
<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p>	
	
<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	
<p>Carretera al Sur KM. 5.5 Col. El Mezquitito, C.P. 23080</p>	



Porcentaje de avance

100

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

La meta se encuentra concluida en su totalidad; se espera el cierre administrativo por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE). El día 19 de febrero del año en curso, el Mtro. Carlos Mendoza, gobernador del estado, y el Dr. Dante Arturo Salgado, rector de la Universidad, en compañía de autoridades de la UABCS y del ISIFE relizaron un recorrido por el Centro de Tránsito Universitario (CTU), para dar por entregada la obra a la comunidad universitaria. Por la pandemia por Covid-19, el evento fue sin estudiantes y con poca aglomeración.




F3



F4



F5



Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez



Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur Km. 5.5 Col. El Mezquitito, La Paz, BCS, C.P. 23080



Porcentaje de avance

100

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

La meta se encuentra concluida en su totalidad; se espera en breve el cierre administrativo por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)



F3



F4



F5

Dra. Alba Éritrea Gámez Vázquez

Ing. Luis Fernando Ávila Álvarez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.