

2020

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio - septiembre
FICHA DE CORTE: 09 de octubre del 2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Baja California Sur
Entidad federativa: Baja California Sur
Clave Inst 911: 03MSL0084X



Nombre: Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez
Cargo: Directora de Planeación y Programación Universitaria
Teléfono: 12 3 88 00 Ext. 1400
Correo electrónico: agamez@uabcs.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Luis Fernando Avila Alvarez
Cargo: Encargado de Secretaría Técnica de Proyectos y Obra
Teléfono: 12 3 88 00 Ext. 1403
Correo electrónico: favila@uabcs.mx; infraestructura@uabcs.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega Recepción (Acta físico)
1	Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz	X				\$ 10,000,000.00	\$ 2,143,314.60	\$ 7,856,685.40	Área de recreo/estacionamiento	1	266			44	01/08/20	30/12/20	El proyecto se encuentra plasmado en el contrato LIABCS-SF-03-20/01. Trabajos de terracería y pavimento asfáltico. Esta es la primera etapa que se tiene prevista para la culminación del proyecto. Ya se encuentran contratada la estructura para la cubierta (LIABCS-SF-05-20/02), el suministro y colocación de 600 m ² de paneles y construcción de caseta de lectura (LIABCS-SF-03-20/03).	X				
2	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz	X				\$ 8,760,591.00	\$ -	\$ 8,760,591.00	TOTAL	6	297.02			0	01/11/20	30/12/20	Se encontró una nueva propuesta y solución mas económica del proyecto y se está evaluando por parte de UABCS e ISPE.	X				
						\$18,760,591.00	\$2,143,314.60	\$16,617,276.40														

[Firma]
Dra. Alba Entrea Gámez Vázquez

[Firma]
Ing. Luis Fernando Avila Alvarez

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexas tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSTARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
Julio - Septiembre
Fórmula del contrato de la obra del 2010

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

44

1 Nombre de la obra Segunda etapa de construcción de Centro de Tránsito de acceso a transporte público para estudiantes Campus La Paz

CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur KM 5.5 Col. El Mezquillo, C.P. 23090

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:


Se cuenta con acero de zapatas y dados habilitados, se programa seguir con el cimbrado para el colado de zapatas, se continua con el colado de banquetas. Se tiene el riego de impregnación en el área de la mayor parte del centro de tránsito



F3



F4



F5

Alba Estrella Gámez Vázquez

Luis Fernando Avila Alvarez

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
Julio - Septiembre

FECHA DE CIERRE: 30 de octubre del 2020

AÑO:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0

PROYECTO 2

Nombre de la obra

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Campus La Paz

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carretera al Sur KM. 5.5 Col. El Mezquillo, C.P. 23080

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Se encontro una nueva propuesta y solución mas economica del proyecto y se esta evaluando por parte de UABCS e ISIFE



F3



F4



F5

C. Alba Errea Gámez Vázquez

Ing. Carlos Fernando Avila Alvarez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.